



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra:	CR CANAÃ	BDI Serv:	23,52%
Município/UF:	CALDAS NOVAS - GO	BDI Mat:	15,30%
Tabelas de Referencia:	SINAPI 12/2023 - ONERADO; GOINFRA 10/2023 - ONERADO	Edição:	0B
Data-base:	dez/23		

ITEM	ETAPA	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL GERAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO ECANTEIRO DE OBRAS	R\$65.371,94	R\$16.342,99 25,00%	R\$16.342,99 25,00%	R\$16.342,99 25,00%	R\$16.342,99 25,00%	R\$65.371,94 100,00%
2	CAIXA DE MANOBRA - OBRAS CIVIS	R\$81.980,74	R\$20.495,19 25,00%	R\$20.495,19 25,00%	R\$20.495,19 25,00%	R\$20.495,19 25,00%	R\$81.980,74 100,00%
3	CAIXA DE MANOBRA - MATERIAIS	R\$280.903,11	R\$70.225,78 25,00%	R\$70.225,78 25,00%	R\$70.225,78 25,00%	R\$70.225,78 25,00%	R\$280.903,11 100,00%
4	RESERVATÓRIO APOIADO 500M3 E CAIXA DE EXTRAVASÃO - OBRAS CIVIS	R\$61.837,87	R\$15.459,47 25,00%	R\$15.459,47 25,00%	R\$15.459,47 25,00%	R\$15.459,47 25,00%	R\$61.837,87 100,00%
5	RESERVATÓRIO APOIADO 500M3 E CAIXA DE EXTRAVASÃO - MATERIAIS	R\$737.396,09	R\$184.349,02 25,00%	R\$184.349,02 25,00%	R\$184.349,02 25,00%	R\$184.349,02 25,00%	R\$737.396,09 100,00%
6	RAMAL DE DESCARGA - OBRAS CIVIS	R\$11.263,81	R\$0,00 0,00%	R\$0,00 0,00%	R\$11.263,81 100,00%	R\$0,00 0,00%	R\$0,00 100,00%
7	RAMAL DE DESCARGA - MATERIAIS	R\$10.330,60	R\$0,00 0,00%	R\$0,00 0,00%	R\$10.330,60 100,00%	R\$0,00 0,00%	R\$0,00 100,00%
8	URBANIZAÇÃO AMPLIAÇÃO CR ITAGUAÍ	R\$75.553,71	R\$0,00 0,00%	R\$0,00 0,00%	R\$0,00 0,00%	R\$75.553,71 100,00%	R\$0,00 100,00%
9	MATERIAL ELETRICO	R\$15.318,73	R\$0,00 0,00%	R\$0,00 0,00%	R\$0,00 0,00%	R\$15.318,73 100,00%	R\$0,00 100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$1.339.956,60</b>					
	<b>PORCENTAGEM POR MÊS</b>		22,90%	22,90%	24,51%	29,68%	
	<b>PORCENTAGEM ACUMULADA</b>		22,90%	45,80%	70,32%	100,00%	
	<b>TOTAL POR MÊS</b>		R\$ 306.872,44	R\$ 306.872,44	R\$ 328.466,85	R\$ 397.744,88	
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>		R\$ 306.872,44	R\$ 613.744,88	R\$ 942.211,72	R\$ 1.339.956,60	